



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

إدارة شئون المباني

تقرير فني عن أعمال إضافية لها نظير بعقد المشروع

اسم المشروع	مجمع النويمة التعليمي بنات	رقم المنافسة	٢٤/٤٢
نموذج المشروع	٤مدارس نموذج ١٦/٢٤+ صالة متعددة الاغراض ص ٣+ سكن حارس صغير	إدارة تعليم	محافظة وادي الدواسر
قيمة عقد المشروع	٢٦٨٨٣٣٧٦.٢٢ ريال	رقم العقد	٣٥/٢١
اسم المقاول المنفذ	شركة بناء الجزيرة للمقاولات	موقع المشروع	النويمة
رمز الارض للمشروع		تاريخ استلام الموقع	١٤٣٥/٨/٦ هـ
مدة عقد المشروع	١٢٥٨+٩٠٠ يوم تميميات	تاريخ نهاية العقد	١٤٤١ / ٠٩ / ٠٨ هـ
قيمة الوفورات بالمشروع	٦٣٨٩٨٣١.٤١ ريال	نسبتها من قيمة العقد	٢٣.٧٦ %

بناء على خطاب المقاول رقم ٤٤٠٠٣١٣٠٣٠ بتاريخ ١٣ / ٠٣ / ١٤٤٤ هـ والموجه إلى سعادة مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر والذي يطلب فيه التعميد بأعمال إضافية لها نظير بالعقد المشروع المذكور بياناته بالجدول التالي للمشروع المذكور أعلاه وبعد الدراسة وللإطلاع ومراجعة المستندات الخاصة بالمشروع (العقد، جدول الكميات، المخططات، الشروط العامة والخاصة، المواصفات، نظام المنافسات والمشتريات الحكومية) وكذلك تم استعراض الآتي :-

- ١- بنود زائدة عن العقد بسبب عدم مطابقة الكميات بالمقاييس مع المخططات المعتمدة للمشروع .
- ٢- جدول الزيادات والوفورات المتحققة بالمشروع .
- ٣- الحصر التفصيلي لبنود الأعمال الواردة بالمقاييس عالية .

وبعد الدراسة تبين ما يلي :-

اجمالي قيمة الاعمال المطلوبة	١٣٩٤٠٦٤.٣٢١ ريال	٠ ريال	١٣٩٤٠٦٤.٣٢١ ريال	عجز تم الارتباط عليه	١٣٩٤٠٦٤.٣٢١ ريال
تغطي من الوفر بقيمة					
اجمالي قيمة اوامر التغيير للمشروع	١٣٩٤٠٦٤.٣٢١ ريال	عجزا ☐	وافرا ☒	النسبة الصافية بعد حسم الوفر بالمشروع	١٣٩٤٠٦٤.٣٢١ ريال
مدة تنفيذ الاعمال	خلال مدة العقد			تاريخ نهاية العقد	١٤٤١ / ٠٩ / ٠٨ هـ



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

إدارة شؤون المباني

مما سبق يتضح ما يلي :-

- ١- يمكن تعميم المقاول (شركة بناء الجزيرة للمقاولات) بالأعمال الإضافية والتي لها نظير بالعقد وفق التفاصيل المدرجة بالجدول عالية وحسب الكميات الموضحة بالمقايضة المرفقة بالتقرير والتي تمت مراجعتها وكذلك تم ختمها والتوقيع عليها من قبل المقاول وبنفس أسعار البنود المماثلة بالعقد الخاص للمشروع .
- ٢- يتم العرض علي صاحب الصلاحية لأخذ الموافقة علي ما سبق واستكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك .
- ٣- هذا التقرير مبدئياً ولا يعتبر سارياً دون استكمال الخطوات الإجرائية التالية له .
- ٤- هذا التقرير مكون من عدد (٢) صفحة مع كامل مرفقاته الواردة بسياق التقرير وحدة واحدة لا يتجزأ.

وعليه جرى التوقيع

المهندس المتابع للمشروع

الاسم /محمد سيد احمد

التوقيع /

التاريخ /١٤٤٠/٠٣/٠١

يعتمد :

مدير إدارة شؤون المباني

م / فهد المدرع



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

إدارة شئون المباني

محضر دراسة أعمال إضافية لها نظير بعقد المشروع

اسم المشروع	مجمع النويمة التعليمي بنات	رقم المناقصة	٢٤/٤٢
نموذج المشروع	٤مدارس نموذج ١٦/٢٤+صالة متعددة الأغراض ص ٣+سكن حارس صغير	إدارة تعليم	محافظة وادي الدواسر
قيمة عقد المشروع	٢٦٨٨٣٣٧٦.٣٢ ريال ريال	رقم العقد	٣٥/٢١
اسم المقاول المنفذ	شركة بناء الجزيرة للمقاولات	موقع المشروع	النويمة
رمز الارض للمشروع		تاريخ استلام الموقع	١٤٣٥/٨/٦ هـ
مدة عقد المشروع	١٢٥٨+٩٠٠ يوم تعميمات	تاريخ نهاية العقد	١٤٤١/٠٩/٠٨ هـ

أنه في يوم الخميس الموافق ١٤٤٤/٠٣/١٧ هـ اجتمعت لجنة أوامر التغيير ودراسة المدد الزمنية لدراسة الأعمال الإضافية المطلوبة والتي لها نظير بالعقد للمشروع المذكور أعلاه .. وبعد الدراسة وللإطلاع ومراجعة المستندات الخاصة بالمشروع (العقد ، جدول الكميات ، المخططات ، الشروط العامة والخاصة ، المواصفات ، نظام المنافسات والمشتريات الحكومية) وكذلك تم استعراض الآتي :-

خطاب المقاول رقم ٤٤٠٠٣١٣٠٣٠ بتاريخ ١٤٤٤ / ٠٣ / ١٣ هـ والموجه إلى سعادة مدير التعليم

بمحافظة وادي الدواسر والذي يطالب فيه التعميد بأعمال إضافية لها نظير بالعقد ناتجة عن :-

- ١- بنود زائدة عن العقد بسبب عدم مطابقة الكميات بالمقاييس مع المخططات المعتمدة للمشروع .
- ٢- تقرير الفني المعد من قبل المهندس المتابع للمشروع متضمناً ملاحظاته على الحصر بعد مراجعته وتدقيقه من واقع المخططات والمواصفات وشروط العقد

وبعد الدراسة تبين ما يلي :-

اجمالي قيمة الاعمال المطلوبة	١٣٩٤٠٦٤.٣٢١ ريال	٠ ريال	٠ ريال
تغطي من الوفر بقيمة	١٣٩٤٠٦٤.٣٢١ ريال	عجز تم الارتباط عليه	٠ ريال
اجمالي قيمة اوامر التغيير للمشروع	١٣٩٤٠٦٤.٣٢١ ريال	النسبة الصافية بعد حسم الوفر بالمشروع	عجزاً ☐ وفراً ☒
مدة تنفيذ الاعمال	خلال مدة العقد	تاريخ نهاية العقد	١٤٤١/٠٩/٠٨ هـ

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

مما سبق اللجنة ما ما يلي :-

تعميد المقاول (شركة بناء الجزيرة للمقاولات) بالأعمال الإضافية والتي لها نظير بالعقد وفق التفاصيل المدرجة بالجدول عالية وحسب الكميات الموضحة بالمقايضة المرفقة بالتقرير والتي تمت مراجعتها وكذلك تم ختمها والتوقيع عليها من قبل المقاول وبنفس أسعار البنود المماثلة بالعقد الخاص للمشروع .

١- يتم العرض علي صاحب الصلاحية لأخذ الموافقة علي ما سبق واستكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك .

٢- هذا المحضر لا يعتبر ساريا دون موافقة صاحب الصلاحية علي وصدار امر التعميد.

٣- هذا المحضر مكون من عدد (٢) صفحة .

وعليه جرى التوقيع

عضوا

عضوا




٢- مهندس مدني بالإدارة /م. محمد سيد احمد

٣- مهندس الكهرباء بالإدارة /م. محمد حمد

يعتمد :

رئيس لجنة اوامر التغيير

مدير إدارة شؤون المياني



م/فهد المدرع



نوع المعاملة: معاملة داخلية
رقم المعاملة: ٤٤٠٠٣٤٨٥٥٠
تاريخ المعاملة: ١٧-٣-١٤٤٤
المرفقات: ٢ ملف



إدارة شؤون المباني

الموضوع: بنود لها نظير تغطي من وفر المشروع

حفظه الله

سعادة مدير عام المشروعات بالوزارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد !!!

إشارة إلى مشروع مجمع النويمة التعليمي بنات مقاوله شركة بناء الجزيرة للمقاولات وحيث تقدم المقاول المذكور بطلب التعميد بأعمال إضافية لها نظير بعقد المشروع تغطي بالكامل من وفر المشروع.

نأمل إكمال اللازم نحو تعميد المقاول المذكور حسب النظام ومرفق لسعادتكم الآتي:

- ١ — أصل التقرير الفني لأعمال لها نظير بالعقد.
- ٢ — أصل محضر دراسة أعمال لها نظير بالعقد.
- ٣ — أصل خطاب المقاول رقم ٤٤٠٠٣١٣٠٣٠ بتاريخ ١٣ / ٠٣ / ١٤٤٤ هـ بطلب التعميد بأعمال إضافية لها نظير بالعقد.
- ٤ — صورة من مقايضة المشروع.
- ٥ — أصل جدول الزيادات والوفورات.
- ٦ — صورة من حصر المشروع.
- ٧ — صورة من محضر التخفيض ٥٪.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير !!!

مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر

عايض بن مجلي آل مجلي

(Handwritten signature)